COMMITTENTE STAZIONE APPALTANTE: ALER MONZA E BRIANZA

COMUNE DI LISSONE

IMPRESA APPALTATRICE: ATI PESSINA COSTRUZIONI SPA - ITINERA SPA

IMPRESA ESECUTRICE: LISSONE S.C.R.L. - DAF COTRUZIONI STRADALI S.R.L.

INTERVENTO DI DEMOLIZIONE EDIFICI ESISTENTI VIA DEI CIGLIEGI - VIA DEGLI OLMI LISSONE SCALE A, B, C, D, E, F, I, L PER COMPPLESSIVI 110 ALLOGGI

PROGRAMMA ATTIVITA'

ANNO 2014 | **ANNO 2015**

AGO.2014 (18, 25) | SETTEMBRE 2014 (1, 8, 15, 22, 29) | OTTOBRE 2014 (6, 13, 20, 27) | NOVEMBRE 2014 (3, 10, 17, 24) | DICEMBRE 2014 (1, 8, 15, 22, 29) | GENNAIO 2015 (5, 12, 19, 26) | FEBBRAIO 2015 (2, 9, 16, 23) | MARZO 2015 (2, 9, 16, 23)

	ACCANTIERAMENTO
	Recinzione di cantiere
	STRIP OUT
	Apertura ingressi edifici
	Rimozione serramenti interni ed esterni
	Rimozione impianti appartamenti
	BONIFICA AMIANTO
	AUTORIZZAZIONE ASL ALLA BONIFICA — *22 settembre 2014*
	Bonifica vani scala cavedio impianti
	Bonifica canne fumarie e/o di ventialazione e camini
	Bonifica tuazioni impianti piano interrato
	Smaltimento amianto
	FINE LAVORI ATTIVITA' DI BONIFICA AMIANTO — *20 ottobre 2014*
	DEMOLIZIONE
	TAGLIO STRUTTURA EDIFICIO E/F
	Puntellazione provvisioria edificio E da demolire
	Puntellazione provvisioria edificio F e M (intervento ALER)
	Taglio solai edificio E
	SOSPENSIONE LAVORI ORDINE DI SERVIZIO N. 1 DEL D.L. — *17 ottobre 2014*
	Ripresa taglio solai edificio E
	Presentazione valutazione di impatto acustico attività di demolizioni e richiesta deroga al rumore per attività di cantiere — *22 ottobre 2014*
	AUTORIZZAZIONE ALLA DEROGA RUMORE — *31 ottobre 2014*
	RIPRESA LAVORI — *03 novembre 2014*
	ABBATTIMENTO EDIFICI (DEMOLZIONE CONTROLLATA CON PINZA MECCANICA)
••	***Fase 1 (sensibile per i ricettori R2 e R4)***
	Demolizione scala A
	Demolizione scala B
	Demolizione scala C
	Demolizione scala D
••	***Fase 2 (sensibile per i ricettori R1, R2, R3, R4 e R5)***
	Demolizione scala E
••	***Fase 3 (sensibile per i ricettori R1, R2, R3, R4 e R5)***
	Demolizione scala I
	Demolizione scala L
	DEMOLIZIONE PARTI STRUTTURALI PER RIDUZIONE A DIMENSIONI TRASPORTABILI (CON MACCHINA OPERATRICE)
••	***Fase 1 (sensibile per i ricettori R2 e R4)***
	Frantumazione macerie edificio A
	Frantumazione macerie edificio B
	Frantumazione macerie edificio C
	Frantumazione macerie edificio D
••	***Fase 2 (sensibile per i ricettori R1, R2, R3, R4 e R5)***
	Frantumazione macerie edificio E
••	***Fase 3 (sensibile per i ricettori R1, R2, R3, R4 e R5)***
	Frantumazione macerie edificio I
	Frantumazione macerie edificio L
••	***Fase sensibile peri per i ricetori R1, R2, R3, R4 e R5***
	CARICO E PER TRASPORTO ALLE DISCARICHE E PUNTO DI RECUPERO AUTORIZZATO
	COMPLETAMENTO DEMOLZIONE FONDAZIONI
	SISTEMAZIONE AREE A DEMOLIZIONI ULTIMATE
	FINE LAVORI ATTIVITA' DI DEMOLZIONI — *23 dicembre 2014*
	Modellazione del terreno
	Rimozione recinzione di cantiere
	FINE LAVORI AREE DI DEMOLIZIONE SCALE A, B, C, D, E, I, L, M — *19 gennaio 2015*
	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA EDIFICI OGGETTO DI DEMOLIZONE SCALE F, G, M (intervento ALER)
	FINE LAVORI ATTIVITA' SCALE EDIFICI F, G, M — *02 aprile 2015*

•• Riferimento Impatto acustico (valutazine previsionale de 15.10.2014 allegata alla richiesta di Deroga protocollata il 22.10.2014 presso gli uffici del Comune di Lissone)

attiività eseguite

programmazione attiività da eseguire

atti formali date significative

30/10/2014